



Bauphase 4: Bauzeit (12)14 Wochen
Grunderneuerung Sperrpause Do.(Nacht) - Mo. Betriebsbeginn
Sommerferien 2020

- Legende**
- Baufeld Leitungsbau
 - Baufeld Gleisbau
 - Baufeld Straßenbau
 - Baufeld Hochbahnsteig
 - Baufeld Ingenieurbauwerk
 - Baufeld Trassenräumung
 - fertiger Bauabschnitt
 - MIV / Verkehrslenkung
 - Bauspur
 - geplante Stadtbahn
 - Linienbusverkehr
 - Rad- und Fußgänger
 - prov. LSA
 - prov. Markierung

Baublauf Phase 4:
Beginn 06/2020, Bauzeit ca. (12)14 Wochen, Überfahrt Wallensteinstraße und Kreuzungsbereich

- Baurealisierung**
- 3-tägige Gleissperrpause während der Sommerferien 2020 für die Erneuerung der Gleisüberfahrt Wallensteinstraße (Donnerstag ab Betriebsruhe bis Montag Betriebsbeginn).
 - Aufbruch Ricklinger Stadtweg / Wallensteinstraße
 - Herstellung der Gleisanlage
 - Neubau der Nebenanlage und der Fahrbahn einschließlich Anpassung an die vorhandene Fahrbahn.
 - Anpassung Hochbahnsteig (nicht Bestandteil dieses Leistungsverzeichnisses).

- Verkehrseinschränkungen / Verkehrslenkung:**
- Vollsperrung der Überfahrt Wallensteinstraße für den MIV während der Sommerferien 2020.
 - Der MIV stadtein- und stadtauswärts wird einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet.

geplant am 24.06.2019 gespeichert unter: P:\040665_Göttinger Chaussee\42_Bauphasen\Zwischendruck\05_VA3BP4_BA1.dwg

Ind.:		Art der Änderung/Ergänzung		Datum		TransTecBau		
Phr.:	4555	Entwurfsverfasser				 TransTec Bauplanungs- und Managementgesellschaft Hannover mbH Isa Wilkova-Wieg, L. D. 30167 Hannover T: 0511-9995-1000, F: 0511-9995-1019 e-mail: info@trans-tec-bau.de internet: www.trans-tec-bau.de		
Bestb.:	Mücher	06/2019	Hannover.					
geZ.:	Hartmann	06/2019						
gepr.:								
Zugl.:	VA 3 BP 4_BA1							
Projekt:	Projektbeteiligte		Hannover.		 ÜSTRA Ustra Hannoverische Verkehrs- und Aktiengesellschaft			
Gesehen:					 infra Infrastrukturgesellschaft Region Hannover GmbH			
Projekt:	1111.00		Vorhabenträger		Stadtbahnstrecke A-Süd Göttinger Chaussee Stadtbahnverlängerung Hemmingen, PFA 1 Abschnitt Wallensteinstraße bis Saarstraße - Entwurfsplanung - Bauphasenplan 4 Bauabschnitt 1			
Blatt:			Hannover.					
Anl.:	Blatt:							
Größe:	B: 89,4 cm L: 135 cm F: 0,80 m²							
Bauphasen								
M 1: 250								

Nahrichtlich 24.06.2019