

Hochbahnsteige Kantplatz u. Uhlhornstraße

Übersicht über die einzelnen Bauphasen

An den Haltestellen Kantplatz und Uhlhornstraße werden in diesem Jahr Hochbahnsteige nachgerüstet. Nachfolgend geben wir Ihnen einen Überblick über die wesentlichen Bauphasen.

Kantplatz

- Ab 08.03. bis Anfang Mai Neubau der Gasleitung in der Fahrbahn stadteinwärts im Bereich der bisherigen Haltestellen.
- Mitte April Einrichtung einer Ersatzhaltestelle für Stadtbahn und Bus in der Scheidestraße für die Fahrtrichtung Innenstadt
- Nebenanlage stadteinwärts Anfang Mai bis Ende Juni
- Ab Ende Juni Gleisbau, Aufbruch der Gleiseindeckung
- 09. bis 19. Juli Sperrpause Stadtbahn
- Ende Juli bis Mitte September Straßenbau stadteinwärts
- Mitte September Bahnsteigmontage Haltestellenbau bis Dezember
- Mitte September Einrichtung einer Ersatzhaltestelle für die Stadtbahn in der Scheidestraße für die Fahrtrichtung stadtauswärts.
- Mitte September bis Ende Oktober Straßenbau stadtauswärts
- Ende Oktober bis Anfang Dezember Bau der Nebenanlagen stadtauswärts

Uhlhornstraße

- Ab 08.03 bis Ende Juni Bau des Schmutz-/Regenwasserkanals und der Gasleitung
- Einrichtung einer Ersatzhaltestelle westlich der Uhlhornstraße für die gesamte Bauzeit
- Ab Ende Juni Gleisbau, Aufbruch der Gleiseindeckung
- Ab Ende Juli bis Mitte September Straßenbau stadtauswärts
- Mitte September Bahnsteigmontage Haltestellenbau bis Dezember
- Ende September bis Ende November Straßenbau stadteinwärts
- Ende September bis Ende Oktober Bau der Nebenanlage stadtauswärts

Inbetriebnahme beider Hochbahnsteige Mitte Dezember 2010

Ansprechpartner

Projektleitung TransTecBau: Herr Panczyk, Tel.: 0511/3995-1197

Anliegerbetreuung infra

Frau Oltmann, Tel.: 0511/357798-55

Hannover, den 26.2.2010