

# Informationsveranstaltung Hochbahnsteig Wunstorfer Straße

Stand 24.01.2018

## Informationen zum Bauablauf

### Bauphase 1: Sperrung der stadteinwärtigen Fahrbahn der Wunstorfer Straße

Bautätigkeit:	Arbeiten der Stadtentwässerung Hannover, Leitungsbau (Schmutz- und Regenwasserkanal, stadteinwärtige Seite)
Verkehrsführung stadtauswärts:	über bestehende Fahrbahn
Verkehrsführung stadteinwärts:	Fahrbahn Richtung Hannover gesperrt zwischen Franz-Nause-Straße und Knotenpunkt Wunstorfer Straße/Zimmermannstraße/Limmerstraße, Umleitung über die Kesselstraße, großräumige Umleitung ab DB-Brücke über Carlo-Schmid-Allee/Eichenbrink/Zimmermannstraße
ÖPNV:	keine Einschränkung des Stadtbahnverkehrs, Bus 700 in Richtung Wunstorf/ZOB ohne Einschränkung (Änderung der Verkehrsführung durch DB-Brückenbaumaßnahmen werden durch regiobus bekannt gegeben), Bus 700 Richtung ZOB/Hauptbahnhof über großräumige Umleitung oder über Kesselstraße (Verlegung der stadteinwärtigen Bushaltestelle in die Zimmermannstraße)
Voraussichtliche Bauzeit:	Mitte Januar 2018 bis Mitte April 2018

### Bauphase 2: Sperrung der stadtauswärtigen Fahrbahn der Wunstorfer Straße

Bautätigkeit:	Arbeiten der Stadtentwässerung Hannover, Leitungsbau (Regenwasserkanal, stadtauswärtige Seite)
Verkehrsführung stadtauswärts:	Verkehrsführung über stadteinwärtige Fahrbahn der Wunstorfer Straße zwischen Knotenpunkt Wunstorfer Straße/Zimmermannstraße/Limmerstraße und Zur Schwanenburg
Verkehrsführung stadteinwärts:	Fahrbahn Richtung Ahlem zwischen Zur Schwanenburg und Knotenpunkt Wunstorfer Straße/Zimmermannstraße/Limmerstraße ist gesperrt, Umleitung über die Kesselstraße, großräumige Umleitung ab DB-Brücke über Carlo-Schmid-Allee/Eichenbrink/Zimmermannstraße
ÖPNV:	keine Einschränkung des Stadtbahnverkehrs, Bus 700 in Richtung Wunstorf/ZOB ohne Einschränkung, Bus 700 Richtung ZOB/Hauptbahnhof über großräumige Umleitung oder über Kesselstraße (stadteinwärtige Bushaltestelle in der Zimmermannstraße)
Voraussichtliche Bauzeit:	Mitte April 2018 bis Ende Mai 2018

### Bauphase 3: Vorbereitung und Durchführung der Sperrpause für die Stadtbahn

Bautätigkeit:	Einbau einer Weichenanlage und Herstellung einer Stadtbahnersatzhaltestelle in der Limmerstraße westlich der Westschnellwegbrücke, Gleisbau
<b>Vorbereitung der Sperrpause:</b>	
Verkehrsführung stadtauswärts:	wie in Bauphase 2, Fahrbahnreduzierung in der Limmerstraße
Verkehrsführung stadteinwärts:	wie in Bauphase 2, Fahrbahnreduzierung in der Limmerstraße
ÖPNV:	wie in Bauphase 2

**Verkehrsführung vom 26.06.2018 bis 10.07.2018 (Sperrpause: 30.06.2018 – 09.07.2018):**

Verkehrsführung stadtauswärts:	Fahrbahn Richtung Ahlem zwischen westlicher Abfahrt des Westschnellwegs in der Limmerstraße und Zur Schwanenburg gesperrt, zwischen westl. Abfahrt Westschnellweg in der Limmerstraße und Wunstorfer Straße Umleitung über stadteinwärtige Fahrspur der Limmerstraße Umleitung bis Steinfeldstraße über die Zimmermannstraße/Kirchhöfnerstraße, großräumige Umleitung bis DB-Brücke über Zimmermannstraße/Eichenbrink/Carlo-Schmid-Allee,
Verkehrsführung stadteinwärts:	Fahrbahn zwischen Franz-Nause-Straße und dem Knotenpunkt Wunstorfer Straße/Zimmermannstraße/Limmerstraße gesperrt, großräumige Umleitung über Carlo-Schmid-Allee/Eichenbrink/Zimmermannstraße, Umleitung ab Steinfeldstraße über die Kesselstraße, Verengung der Limmerstraße auf eine Fahrspur, kein direktes Abbiegen auf die Zufahrt der westlichen Westschnellwegauffahrt möglich
ÖPNV:	Stadtbahnverkehr endet bei Westschnellwegbrücke, Schienenersatzverkehr verläuft wie MIV Bus 700 in Richtung Wunstorf/ZOB über Kirchhöfnerstraße, Bus 700 Richtung ZOB/Hauptbahnhof über Kesselstraße (stadteinwärtige Bushaltestelle in der Zimmermannstraße Verlegung der stadtauswärtigen Bushaltestelle in die Zimmermannstraße)
Voraussichtliche Bauzeit:	Anfang Juni 2018 bis Mitte Juli 2018

**Bauphase 4: Sperrung der stadtauswärtigen Fahrbahn der Wunstorfer Straße**

Bautätigkeit:	Fertigstellung Gleisbereich, Herstellung der Straßen- und Nebenanlagen stadtauswärts, Herstellung Hochbahnsteig
Verkehrsführung stadtauswärts:	wie in Bauphase 2
Verkehrsführung stadteinwärts:	wie in Bauphase 2
ÖPNV:	bauzeitliche Verlegung der Stadtbahnhaltestelle in die Wunstorfer Straße (Höhe Stichweh Leinepark), Bus 700 in Richtung Wunstorf/ZOB ohne Einschränkung (Verlegung der stadtauswärtigen Haltestelle in den Eingangsbereich des Stichweh Leinepark), Bus 700 Richtung ZOB/Hauptbahnhof über Kesselstraße (Stadteinwärtige Bushaltestelle in der Zimmermannstraße)
Voraussichtliche Bauzeit:	Mitte Juli bis Mitte Oktober 2018

**Bauphase 5: Sperrung der stadteinwärtigen Fahrbahn der Wunstorfer Straße**

Bautätigkeit:	Herstellung und Inbetriebnahme Hochbahnsteig bis voraussichtlich Dezember 2018, Herstellung Straßen- und Nebenanlagen stadteinwärts bis max. März 2019
Verkehrsführung stadtauswärts:	wie in Bauphase 1
Verkehrsführung stadteinwärts:	wie in Bauphase 1
ÖPNV:	wie in Bauphase 4
Voraussichtliche Bauzeit:	Mitte Oktober 2018 bis max. März 2019