Bauphase 7.1:
Bauzeit SW-Kanal: 06.01.2022 - 28.03.2022
Bauzeit RW-Kanal: 29.03.2022 - 15.07.2022
Bauzeit enercity Trinkwasser: 24.03.2022 - 11.04.2022

Bauphase 7.1
-RW-Kanal in stadteinwärtige Nebenanlage herstellen
-SW-Kanal in stadteinwärtige Nebenanlage herstellen
-enercity Trinkwasser in der stadteinwärtigen Nebenanlage herstellen
Verkehrseinschränkungen:
-NMIV ohne große Einschränkungen
-MIV ohne große Einschränkungen

Zufahrt wird dem Baufortschritt angepasst

Querung 1
Querung 2
Querung 3
Querung 4
Querung 5
Querung 6
Querung 7
Querung 8
Querung 9
Querung 10
Querung 11
Querung 12

QS 1
QS 2

Pläntagenstraße
Lenther Straße
Radweg
Burgundische Straße
Nibelungenweg
Sefarweg

Anschluss Blatt 2

Querschnitt 1 Hochbahnsteig Riechersstraße Maßstab 1:100



Querschnitt 2 Empelder Straße Maßstab 1:100



Stadtkarte 1:1000
© Landeshauptstadt Hannover
Bereich Geoinformation

Legende

- Baufeld Leitungsbau
- Baufeld Gleisbau
- Baufeld Straßenbau
- Baufeld Hochbahnsteig
- Baufeld Ingenieurbauwerk
- Baufeld Trassenräumung
- fertiger Bauabschnitt
- MIV / Verkehrslenkung
- Linienbusverkehr
- Rad- und Fußgänger



Ind.	Art der Änderung/Ergänzung	Datum	TransTecBau

NACHRICHTLICH

Projekt-Nr.:	4738	Entwurfsverfasser
Bearb.:	Drechner	10 / 2020
gez.:	Hartmann	10 / 2020
gepr.:		
Zchg.:	A1_LK 5 BP 7.1	

Hannover,

TransTecBau
TransTec Bauplanungs- und Managementgesellschaft Hannover mbH
tra-Wolkowa-Weg 1, D-30167 Hannover
Telefon: 0511 / 67 67 67 - 170/999-1299
E-Mail: info@transtecbau.de
Internet: www.transtecbau.de

Projekt:	Vorhabenträger
Blatt:	Hannover,

infra
Infrastrukturgesellschaft Region Hannover GmbH

Anl.:	Blatt:
Größe:	B: 29,7 cm L: 116,0 cm F: 0,23 m²
42_Bauphasen	

Stadtbahnstrecke A-West
Empelder Straße
Abschnitt 1
- Ausführungsplanung -
Bauphasenplan 7.1

M 1: 500

gespeichert unter: P:\SK4738_MBU_Autobau_Empelder_Str\42_Bauphasen\Zeichnungen\Lageplan\sk4738_A1_LK5BP7.1.dwg
gedruckt am: 16.10.2020